



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 167 - comma 1 - G.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738)

INTERVENTO INTEGRATO PRIORITARIO PER LE CRITICITA' DEI CENTRI ABITATI DI LIPARI E VULCANO
ENERGIA, DISSALAZIONE, DISTRIBUZIONE, DEPURAZIONE, RESTITUZIONE

SEZIONE A

**ISOLA DI LIPARI: IMPIANTO DI DISSALAZIONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO E INTERVENTI PRIORITARI SULLA
MACRODISTRIBUZIONE IDRICA**

IMPRESA ESECUTRICE : SLED Costruzioni Generali S.p.a. - Piazza dei Martiri, 30 - NAPOLI - CF. e P. IVA 06817581215

C.I.G. 0342128CF1 - C.U.P. J63H09000000001

CERTIFICATO N. 5/L per il pagamento della quinta rata di acconto lavori di € 1.022.000,00 oltre I.V.A.
(art. 169 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N.	Data	IMPORTO
1	04/11/2011	1.124.500,00
2	27/08/2012	1.878.800,00
3	11/10/2012	1.062.800,00
4	18/12/2012	1.397.100,00
TOTALE		5.463.200,00

VISTO

- il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale 4, in data 08/02/2011, con il quale fu affidata alla impresa SLED S.p.A. la progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dell'intervento sopra specificato nonché successivi atti di sottomissione, per l'importo complessivo netto di € 15.952.393,97 così ripartito:

1. Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	euro	14.227.692,09
2. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	"	339.275,46
3. Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	"	606.334,57
4. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	"	4.491,85
3. Progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	"	262.853,32
4. Progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	"	165.142,54
5. Sic. fase progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	"	102.004,14

- la determinazione n. 3 del 04/02/2011, con la quale il Commissario Delegato ha preso atto che la società SLED Costruzioni Generali s.r.l., oggi s.p.a. a seguito della cessione del ramo di azienda da parte della società SLED S.p.A., è subentrata nell'esecuzione del contratto di appalto di cui sopra;
- la determinazione n. 4 del 04/02/2011 con la quale il Commissario Delegato ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla SLED S.P.A.;

- l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato con la SLED Costruzioni Generali s.r.l. in data 17/02/2011, reg.to Agenzia delle Entrate al N. 10273 in data 03/11/2011, l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato in data 16/11/2011, reg.to a Lipari in data 11/01/2012 al n. 60 Agenzia delle Entrate nonché l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi stipulato in data 31/12/2012, registrato al n. 1864/3 del 9/05/2013 Agenzia delle Entrate Ufficio di Casoria;

- il processo verbale di consegna dei lavori del 17/02/2011;

Risultando dalla contabilità che l'ammontare del 5° SAL ascende ad euro 7.013.510,47 come in appresso specificato:

Per lavori a corpo	€	6.852.049,27	
Oneri per la sicurezza	€	161.461,20	
Fattura in anticipazione rimborso bonifica ordigni bellici	€	11.671,20	
Sommario	€		7.025.181,67
Da cui detraendo:			
La ritenuta dello 5 % (art. 14 del C.S.A. I° Parte)	€	350.675,52	
La ritenuta dello 0,50 %	€	35.067,55	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	5.463.200,00	
Applicazione penale per ritardo esecuzione lavori	€	154.223,94	
Totale detrazioni	€	6.003.167,02	6.003.167,02
Risulta il credito netto dell'Impresa	€		1.022.014,65

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso:
I.N.A.I.L. sede di Napoli pos. N. 92786032/32 continuativa;
I.N.P.S. sede di Napoli pos. n. 5130427992, continuativa

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Pietro Certo)

CERTIFICA

che, a termini contrattuali art. 14 del C.S.A. Parte I, si può pagare all'Impresa SLED C.G. S.p.A. l'importo di euro 1.022.000,00 oltre IVA al 10 %.
(diconsi euro : unmilioneventiduemila/00)
Il pagamento del corrispettivo maturato resta subordinato al preventivo accertamento di quanto stabilito dall'art. 12 del contratto di appalto del 14/12/2010.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Lipari, li 13 giugno 2013

(Dr. Domenico Russo)