

Comune	Località	Prot diffida Presidenza del CdM	Termini diffida	Aggiornamento al 19/12/2016
APICE (BN)	Calvano	prot DICA 0030740 del 30/11/2015	30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI IN CORSO
CALVI (BN)	Fruscio	prot DICA 0030745 del 01/12/2015	29 feb 2016 per l' ultimazione dell' intervento; 30 gg per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI DI BONIFICA TERMINATI; IN CORSO DI ULTIMAZIONE LE OPERE ACCESSORIE
CUSANO MUTRI (BN)	Battitelle	prot DICA 0030747 del 01/12/2015	30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI IN CORSO-conclusione prevista approssimativamente per il 30/1/2017 (rif nota prot n. 9982 del 19/12/2016)
DURAZZANO (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Monti - Loc. Fosso Delle Nevi	prot DICA 0030748 del 01/12/2015	30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI CONCLUSI -PER LE VIE BREVI IL RUP HA COMUNICATO CHE E' STATO REDATTO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
SAN LUPO (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Defenzola - Via Cantone	prot DICA 0030825 del 01/12/2015	30 novembre 2015 per l'ultimazione dei lavori; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI CONSEGNATI IL 10/10/2016 (DURATA LAVORI 144 GIORNI)
SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Contrada Chiusa Barricelli	prot DICA 0031093 del 03/12/2015	15 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	OPERE DI BONIFICA CONCLUSE- SONO IN CORSO LE OPERE MIGLIORATIVE (rif nota prot n. 3474 del 19/12/2016)
SOLOPACA (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località C.Da Bolla	prot DICA 0031111 del 03/12/2015	29 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI di BONIFICA ULTIMATI - SONO IN CORSO DI ULTIMAZIONE LE OPERE ACCESSORIE

Comune	Località	Prot diffida Presidenza del CdM	Termini diffida	Aggiornamento al 19/12/2016
TEGGIANO (SA)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Corticato	prot DICA 0031137 del 03/12/2015	30 novembre 2015 per l'ultimazione dei lavori 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI AL 90% DITTA DIFFIDATA A CONCLUDERE (rif nota prot 0010592 del 02 /12/2016)
VILLAMAINA (AV)	Bonifica Ex Discarica Comunale In Loc. Formulano	prot DICA 0031132 del 03/12/2015	15 novembre 2015 per l'ultimazione dei lavori; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI IN CORSO - LA CONCLUSIONE DEI LAVORI E' PREVISTA ENTRO IL 31/12/2016 (rif pec del 19/12/2016)
GIOIA SANNITICA (CE)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Petrino - Colle Ducito	prot DICA 0030790 del 01/12/2015	30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI IN CORSO -IL RUP, CONTATTATO TELEFONICAMENTE , CONFERMA CHE TERMINERANNO ENTRO FINE 2016
ANDRETTA (AV)	Frascineta	prot DICA 0032401 del 23/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI IN CORSO-CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO FINE DICEMBRE 2016 DA CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO
CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Lama Grande	prot DICA 0032432 del 24/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI CONSEGNATI IL 12/12/2016
TOCCO CAUDIO (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Paudone - Disc.Comunale	prot DICA 0032435 del 24/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 180 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	GARA BANDITA IN DATA 15/09/2016 TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE 28/10/2016- è in corso l'esame delle offerte tecniche(Rif nota 4195 del 01/12/2016)
BENEVENTO	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Via Ponte Valentino	prot DICA 0032021 del 18/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	GARA AGGIUDICATA-e' in corso la procedura per la verifica dei requisiti dell'ATI aggiudicataria (prot n. 110785 del 19/12/2016)
CASALDUNI (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Capitorto	prot DICA 0032023 del 18/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE (rif nota prot n.6028 del 30/11/2016)

Comune	Località	Prot diffida Presidenza del CdM	Termini diffida	Aggiornamento al 19/12/2016
CASTELPAGANO (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Campo Della Corte	prot DICA 0032070 del 18/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	LAVORI CONSEGNATI IL 12/09/2016-DURATA DEI LAVORI 90 GIORNI
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Loc. Toppo Pagliano	prot DICA 0032072 del 18/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	le opere principali di bonifica sono ultimate, stanno realizzando le opere completari che collauderanno entro il 31/03/2017 (rif nota prot 6129 del 06 dicembre)
PUGLIANELLO (BN)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Marrucaro	prot DICA 0032074 del 18/12/2015	60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	GARA AGGIUDICATA IN VIA PROVVISORIA; E' STATO PRESENTATO UN RICORSO. PER LE VIE BREVI IL COMUNA HA COMUNICATO CHE IL RICORSO AL TAR E' STATO VINTO DAL RICORRENTE PER CUI SONO IN CORSO LE VERIFICHE PER L'AGGIUDICAZIONE
PESCO SANNITA (BN)	Caratterizzazione E Analisi Di Rischio Ex Discarica Comunale Località Lame	prot DICA 0032555 DEL 28/12/2015	90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica; 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica ; 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	EFFETTUATA CARATTERIZZAZIONE -SITO INQUINATO - PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO- La manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione esecutiva è il corso (termine di presentazione delle offerte scaduto il 14/12/2016)-
SANT'ARCANGEL O TRIMONTE (BN)	Intervento di aggiornamento del Piano di Caratterizzazione e Analisi di rischio - PIANELLA NOCECCHIA - DISCARICA COMUNALE	prot DICA 0032562 del 28/12/2015	90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica; 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica ; 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	INDAGINI INTEGRATIVE ESEGUITE ED IN CORSO DI VALIDAZIONE
SANT'ARSENIO (SA)	Bonifica Ex Discarica Comunale Località Difesa	prot DICA 0031615 del 11/12/2015	30 giorni per la redazione dell'AdR; 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica; 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ; 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ; 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	AdR approvata con DD n. 116 del 29/06/2016:sito inquinato matrice acque- -Il competente ufficio regionale ha sollecitato il Comune alla presentazione del progetto di bonifica con nota prot n. 0731262 del 09/11/2016. Da informazioni acquisite per le vie brevi in data 15 dic , il progetto operativo verrà approvato a giorni dal Comune per il successivo invio i fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152/06

Comune	Località	Prot diffida Presidenza del CdM	Termini diffida	Aggiornamento al 19/12/2016
PAGANI (SA)	Caratterizzazione E Analisi Di Rischi ex Discarica - Sito Di Stoccaggio Provvisorio Su Cava Dismessa Località Torretta	prot DICA 0032854 del 30/12/2015	15 giorni per l'espletamento delle indagini prelimari 30 giorni per la predisposizione del PDC ; 30 giorni per l'approvazione del PDC 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori 90 giorni per l'esecuzione dei lavori 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	INDAGINI PRELIMINARI ESEGUITE. IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, PRESENTATO DAL COMUNE, E' STATO APPROVATO IN CDS CON DD n . 253 del 12 dic 2016