




GIUNTA REGIONALE


DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Ufficio Attività Tecniche - Piani e Programmi

PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2003 – 2077 CAUSA C-196/13


REPORT DI AGGIORNAMENTO
18 NOVEMBRE 2016




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
1	BALSORANO (AQ)	Riccoppo	Diffida inviata con prot.n. DICA/31491 del 10/12/2015. Scadenza a 30 gg 10/01/2016 per esecuzione Analisi di Rischio.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/171136 del 22/07/2016, il tecnico incaricato dal Comune ha integrato ulteriormente i rapporti di indagine effettuati nel sito ed ha inviato una mappa con l'ubicazione dei punti di sondaggio; con nota prot.n. 4964 del 03.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/37185-16 del 13.09.2016, il Comune ha chiesto di poter effettuare indagini integrative sulle acque sotterranee e concordare con ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila le operazioni di campionamento in contraddittorio; 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. RA/58619-16 del 04.10.2016 il SGR ha espresso parere favorevole allo svolgimento delle indagini integrative richieste sulle acque sotterranee ed ha sollecitato il Comune a concordare con ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L'Aquila le operazioni di campionamento in contraddittorio entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della comunicazione; con nota pec del 13.10.2016 il tecnico incaricato ha informato il SGR che non si è potuto procedere alle attività di campionamento a causa di un malfunzionamento della strumentazione e che quindi, in accordo con ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L'Aquila, le suddette attività di campionamento sono state rimandate al giorno 17.10.2016; con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/86192-16 del 07.11.2016, il Tecnico incaricato ha trasmesso al SGR i risultati del Piano di Caratterizzazione; con nota prot.n. 9029 del 15.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/93803-16 del 15.11.2016, l'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso la validazione dei risultati analitici; a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato l'Ente (arresto del Sindaco e tecnici comunali), il SGR è in attesa di determinazioni per il seguito del procedimento tecnico-amministrativo. Sollecito del SGR al Segretario comunale. 	<p>Piano Straordinario - Legge 147/2013 - sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 99.600,00</p>




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PQCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
2	BELLANTE (TE)	Sant'Arcangelo	Diffida inviata con prot.n. DICA/32248 del 22/12/2015. Scadenza a 60 gg 22/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di MISP.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/39931-16 del 15.09.2016 il RUP ha avanzato richiesta, su segnalazione del D.L., a causa di eventi imprevedibili ed imprevedibili, di provvedere con urgenza ad una variante al progetto approvato; con nota prot.n. RA/42018-16 del 16.09.2016 il SGR ha comunicato al RUP ed al D.L. che in data 20.09.2016 sarà tenuto il tavolo tecnico riguardante la proposta di perizia di variante; i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso; il termine per l'esecuzione dei lavori, come indicato nella convenzione tra Regione e Comune, è fissato per il 31 ottobre 2016 (105 gg); 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> il giorno 20.09.2016 si è tenuto presso gli Uffici del SGR il tavolo tecnico per discutere il documento "Proposta di perizia di variante"; in conclusione il RUP presenterà agli Enti interessati ed in tempi brevi, la suddetta variante; con nota prot.n. 14024 del 14.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/96019-16 del 17.11.2016, il Comune ha trasmesso la documentazione inerente la variante al progetto di MISP; il SGR con nota prot.n. 97824/16 del 18/11/2016 ha richiesto il parere all'ARTA Distretto di Teramo; <u>i lavori e le attività di MISP sono in corso;</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 622.500,00
3	CASALBORDINO (CH)	San Gregorio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32250 del 22/12/2015. Scadenza a 60 gg 22/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> il RUP ha trasmesso al SGR la D.D. n. 09 del 15.09.2016 del Settore Amministrativo, con la quale "l'Unione dei Comuni" ha approvato il progetto definitivo ed ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto; 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> il RUP ha comunicato al SGR la D.D.T. n. 827 del 25.10.2016 del Settore Amministrativo, con la quale "l'Unione dei Comuni" ha approvato il progetto definitivo e disposto l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto; il RUP ha comunicato al che in data 05.11.2016 è stato redatto il verbale di consegna lavori; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono stati avviati.</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 996.116,00




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
4	CASTEL DI SANGRO (AQ)	Le Pretare	Diffida inviata con prot.n. DICA/32498 del 28/12/2015. Scadenza a 90 gg 28/03/2016 per redigere il Progetto di bonifica.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il ISS con nota prot.n. 22903 del 05.08.2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/31290-16 del 06.09.2016, ha trasmesso il parere di competenza, relativamente ai valori di riferimento delle CSC per diossine e furani; con nota prot.n. RA/31915-16 del 07.09.2016, il SGR ha comunicato al Comune di presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della stessa, una "relazione tecnica" con le relative deduzioni in merito al sopra citato parere ai fini di un'accurata valutazione in sede di Conferenza dei Servizi; con nota prot.n. RA/41999-16 del 16.09.2016 il SGR ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 26.09.2016; 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/233 del 12/10/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/69308-16 del 14.10.2016. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 636.568,00</p>




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
5	CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)	Vischiara	Diffida inviata con prot.n. DICA/32305 del 23/12/2015. Scadenza a 60 gg 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> • i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso; 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. 3591 del 08.10.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/65441-16 del 11.10.2016, il Comune ha comunicato che in data 18.10.2016 sarà effettuato con l'ARTA Abruzzo – Distretto di San Salvo-Vasto il monitoraggio della matrice acque sotterranee; • con nota prot.n. 2016 del 04.11.2016 l'ARTA Abruzzo – Distretto di San Salvo-Vasto ha chiesto al RUP la documentazione tecnica ai fini della valutazione dell'eventuale esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale; • il SGR valuta che entro il 30/11/2016 possa determinarsi per l'esclusione del sito, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARTA competente territorialmente. 	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 895.000,00




<p>6</p> <p>CELENZA SUL TRIGNO (CH)</p> <p><i>Difesa</i></p>	<p>Diffida inviata con prot.n. DICA/32322 del 23/12/2015. Scadenza a 60 gg 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.</p>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 3138 del 11.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/34795-16 del 09.09.2016, il Comune ha avanzato, su segnalazione del D.L., la necessità di redigere una variante in corso d'opera e il riutilizzo di quota parte delle economie di gara; con nota prot.n. 3503 del 15.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/40549-16 del 15.09.2016, il RUP sollecita il SGR ad un celere riscontro di cui alla nota prot.n. 3138 del 11.08.2016; con nota prot.n. RA/41991-16 del 16.09.2016, il SGR ha invitato il RUP a presentare entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della stessa, esaurive motivazioni a supporto della richiesta di autorizzazione della perizia di variante; i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso; 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 3619 del 23.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/50607-16 del 26.09.2016, il Comune ha trasmesso al SGR la documentazione integrativa richiesta dallo scrivente Servizio con precedente nota; con nota prot.n. RA/58624-16 del 04.10.2016 il SGR ha precisato al RUP le modalità del riutilizzo di quota parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta; il Comune con nota prot.n. 3860 del 10.10.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/73783-16 del 20.10.2016, ha trasmesso al SGR la documentazione inerente la perizia di variante al progetto di bonifica/MISP; con prot.n. RA/74515-16 del 20.10.2016 il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo – Distretto di San Salvo-Vasto il parere di competenza; con nota prot.n. 1985 del 02.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/84295-16 del 03.11.2016, l'ARTA Abruzzo – Distretto di San Salvo-Vasto ha trasmesso il parere di competenza; con nota prot.n. 4303 del 09.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/89480-16 del 09.11.2016 il Comune ha sollecitato il SGR al rilascio dell'autorizzazione alla variante al progetto; con D.D. n. DPC026/260 del 15.11.2016 il SGR ha approvato la variante non sostanziale al progetto di bonifica/MISP; con nota prot.n. 4432 del 16.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/94565-16 del 16.11.2016, il RUP ha chiesto la proroga di 80 giorni per l'ultimazione dei lavori; con nota prot.n. 97854/16 del 18/11/2016, il SGR ha concesso una proroga dei termini di <p>PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 1.300.000,00</p>
--	--	--	--




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
					<p>ultimazione dei lavori da concludersi entro e non oltre il 31/12/2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	
7	CEPAGATTI (PE)	C.da Aurora	Diffida inviata con prot.n. DICA/32243 del 22/12/2015 . Scadenza a 180 gg 22/06/2016 per eseguire la caratterizzazione e redigere l'Analisi di Rischio.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. 18177 del 31.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/28843-16 del 02.09.2016, il Comune ha trasmesso i risultati del PdCa e dell'AdR sito-specifica nei tempi stabiliti in sede di CdS; • con nota prot.n. 6686 del 08.09.2016, l'ARTA – Distretto di provinciale Chieti ha trasmesso la relazione tecnica segnalando che le attività di indagine non sono state effettuate in contraddittorio con i tecnici ARTA. Pertanto, le stesse dovranno ripetersi in data 10 e 11 ottobre 2016; • con nota prot.n. RA/42013-16 del 16.09.2016, il SGR ha comunicato agli Enti interessati che le indagini dovranno essere effettuate nei giorni 10 e 11 ottobre 2016, come indicato dall'ARTA; 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. 20634 del 23.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. 49822-16 del 26.09.2016, il Comune ha comunicato al SGR che in data 10.10.2016 il tecnico incaricato effettuerà il contraddittorio con ARTA – Distretto di Chieti; • con nota prot.n. 24806 del 14.11.2016 il Comune ha comunicato al SGR che in data 14.11.2016 non è stato possibile effettuare il contraddittorio con l'ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti in quanto i proprietari dell'area non hanno permesso di accedere nell'area del sito; • <u>le attività di caratterizzazione del sito sono in corso.</u> 	<p>Intervento non finanziato. L'intervento è inserito nel MASTERPLAN DGR n. 1135/2015 e s.m.i.</p>




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
8	COLLEDIMACINE (CH)	Mozzone (Fonticelle)	Diffida inviata con prot.n. DICA/32327 del 23/12/2015 . Scadenza a 60 gg 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 11970 del 29.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/25683-16 del 30.08.2016, l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" ha comunicato che l'opera di bonifica/MISP è in corso di realizzazione; 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 16030 del 07.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/88459-16 del 08.11.2016, il RUP ha chiesto il sopralluogo/accertamento da parte dei tecnici ARTA; il SGR ha sollecitato l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti ad effettuare il sopralluogo e rimettere il parere di competenza; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 358.560,00




N. COMUNE	LOCALITA'	Diffida PqCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
9	FRABINE (CH) San Biagio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32336 del 23/12/2015. Scadenza a 60 gg 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con D.D. n. DPC026/176 del 01.08.2016 il SGR ha approvato la variante non sostanziale in corso d'opera al progetto di bonifica/MISP; con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/39792-16 del 15.09.2016, il D.L. ha trasmesso il verbale di ripresa dei lavori del 08.08.2016; il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, come da verbale ripresa lavori del 08.08.2016, è fissato per il 16.10.2016 (65 gg); 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il tecnico incaricato ha rimesso al Comune con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/71580-16 del 18.10.2016, il certificato di fine lavori, ultimati regolarmente in data 28.09.2016; con nota prot.n. 2292 del 25.10.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/126783-16 del 25.10.2016, il Comune ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla fine dei lavori; con nota prot.n. 2015 del 04.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/86162-16 del 07.11.2016, l'ARTA Abruzzo ha richiesto al Comune la documentazione tecnica ai fini di poter redigere la relazione tecnica di competenza; con nota prot.n. RA/89492-16 del 09.11.2016 il SGR ha sollecitato il Comune a concordare con ARTA la fase di campionamento in contraddittorio entro e non oltre il 15.12.2016; con nota prot.n. 98005/16 del 18/11/2016 l'ARTA – Distretto provinciale di Chieti ha inviato il parere favorevole all'esclusione del sito; DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/269 del 18/11/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 373.500,00</p>




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
10	LAMA DEI PELIGNI (CH)	Colle Cieco	Diffida inviata con prot.n. DICA/32344 del 23/12/2015. Scadenza a 60 gg 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 11970 del 29.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/25683-16 del 30.08.2016, l'Unione dei Comuni Montani "Matiella Orientale-Verde Aventino" ha comunicato che l'opera di bonifica/MISP è in corso di realizzazione; i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso; 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 815.000,00 Piano di Azione e Coesione (PAC) Regione Abruzzo Importo € 939.083,42
11	LECCE DEI MARSÌ (AQ)	Costa Frauno	Comune non diffidato.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con Decisione ENV.D2/GM/vf/ARES (2016) del 08/02/2016. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/258986 del 14.10.2015. 		Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 871.500,00
12	MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)	Quercia della Serra	Diffida inviata con prot.n. DICA/32351 del 23/12/2015. Scadenza a 120 gg 23/07/2016 per eseguire i lavori di MISP.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> i lavori e le attività di MISP sono in corso; 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 1381 del 27.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/51564-16 del 27.09.2016, il Comune ha comunicato che il 10.08.2016 i lavori sono stati temporaneamente sospesi e che il 10.09.2016 i lavori sono stati ripresi; <u>i lavori e le attività di MISP sono in fase di ultimazione.</u> 	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 355.000,00




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
13	MONTEODORISIO (CH)	Cantalupo	Diffida inviata con prot.n. DICA/30707 del 30/11/2015. Scadenza a 30 gg per rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/78 del 28/04/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. • Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/96502 del 03.05.2016. 		<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 840.000,00</p>




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
14	ORTONA DEI MARSÌ (AQ)	Vallone San Giorgio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32501 del 28/12/2015. Scadenza a 90 gg, il 28/03/2016 per redigere il Progetto di bonifica.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il SGR in data 25.07.2016 ha tenuto la conferenza dei servizi per esaminare il documento: <i>"precisazione inerenti la relazione finale al Piano di Caratterizzazione a seguito della CdS del 18.05.2016"</i> e, dopo ampia discussione la CdS ha chiesto di ripresentare entro e non oltre il giorno 08.08.2016 una "RELAZIONE TECNICA CONCLUSIVA" di approfondimento/chiarimento di alcuni aspetti riguardanti la discarica; con nota prot.n. 2742 del 29.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/25289-16 del 29.08.2016, il RUP ha trasmesso la planimetria del sito di discarica; con nota prot.n. 2742 del 29.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/29045-16 del 02.09.2016, il RUP ha trasmesso la "RELAZIONE TECNICA CONCLUSIVA"; come stabilito nella CdS del 25.07.2016 gli Enti partecipanti dovranno esprimere il proprio parere entro e non oltre 20 gg dal ricevimento della relazione "RELAZIONE TECNICA CONCLUSIVA"; 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/230 del 11/10/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/65509-16 del 11.10.2016. 	Intervento non finanziato.




N. COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
15 PALENA (CH)	Carrera	Diffida inviata con prot.n. DICA/32367 del 23/12/2015. Scadenza a 60 gg, 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 11970 del 29.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/25683-16 del 30.08.2016, l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" ha comunicato che la bonifica della discarica è stata ultimata il 08.07.2016; 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota pec acquisita dal SGR al prot.n. RA/111483-16 del 07.10.2016, il tecnico incaricato ha comunicato che in data 02.11.2016 verrà effettuato il campionamento delle acque sotterranee; con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/94858-16 del 16.11.2016 il tecnico incaricato ha comunicato i risultati dei rapporti di prova non effettuati in contraddittorio con ARTA; con nota prot.n. 16584 del 15.11.2016, il RUP ha chiesto il sopralluogo/accertamento da parte dei tecnici ARTA; il SGR ha sollecitato l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti ad effettuare il sopralluogo e rimettere il parere di competenza; <u>i lavori di bonifica sono stati ultimati in data 08/07/2016, a seguito dell'invio del parere ARTA si potrà procedere all'eventuale esclusione del sito.</u> 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 621.230,35</p>
16 PENNADOMO (CH)	Fonte Canale	Diffida inviata con prot.n. DICA/30708 del 30/11/2015. Scadenza a 30 gg per rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/20 del 18.02.2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/44981 del 01.03.2016. 		<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 646.006,65</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
17	PENNE (PE)	Colle Freddo	Diffida inviata con prot.n. DICA/32348 del 23/12/2015 . Scadenza a 60 gg, 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 9382 del 08.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/34292-16 del 09.09.2016, il Comune ha trasmesso il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori di bonifica/MISP in data 07.09.2016; le attività di bonifica/MISP sono in corso; il termine per l'esecuzione dei lavori, come da verbale consegna lavori del 07.09.2016, è fissato per il 4 gennaio 2017 (120 gg). 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota pec acquisita dal SGR al prot.n. RA/72777-16 del 19.10.2016, il RUP ha comunicato che le attività sono in corso, in particolar modo è stato eseguito sul sito: l'allestimento del cantiere, la viabilità di accesso e le trincee drenanti; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 3.215.068,40
18	PIZZOLI (AQ)	Caprarecci a	Diffida inviata con prot.n. DICA/32503 del 28/12/2015 . Scadenza a 90 gg, il 28/03/2016 per redigere il Progetto di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> in attesa del parere ARTA – Distretto di L'Aquila sui risultati della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee. 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 10752 del 10.10.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/113863-16 dell'11.10.2016, il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta dall'ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila; <u>il SGR è in attesa di ricevere il parere ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila relativo ai risultati della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee.</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 3 Intervento non finanziato. L'intervento è inserito nel MASTERPLAN DGR n. 1135/2015.
19	SAN GIOVANNI LIPIONI (CH)	Malivò	Diffida inviata con prot.n. DICA/30732 del 30/11/2015 . Scadenza a 30 gg per rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/39 del 18/03/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/62191 del 22.03.2016. 		POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 377.005,00



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
20	SAN SALVO (CH)	Bosco Matticce	Diffida inviata con prot.n. DICA/30716 del 30/11/2015. Scadenza a 30 gg per rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con DD n. DPC026/57 del 05/04/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/74755 del 08.04.2016. 		POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 2.150.000,00
21	SAN VALENTINO IN A.C. (PE)	// Fossato C.da Orte	Diffida inviata con prot.n. DICA/32372 del 23/12/2015. Scadenza a 60 gg, 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica/MISP.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 4681 del 14.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/39233-16 del 15.09.2016, il Comune ha comunicato che l'opera di bonifica/MISP è in corso di realizzazione; i lavori le attività di bonifica/MISP sono in corso. 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	Piano di Azione e Coesione (PAC) Regione Abruzzo. Importo € 727.897,58




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida P4CM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
22	TARANTA PELIGNA (CH)	Valle dei Dieci	Diffida inviata con prot.n. DICA/32512 del 28/12/2015 . Scadenza a 60 gg, il 28/06/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 11881 del 27.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/24834-16 del 29.08.2016, l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" ha trasmesso la determinazione n. 381 del 20.08.2016 del settore Gare, Contratti, LL.PP., Manutenzione con cui ha approvato gli atti di gara - Aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori e relativo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 25.08.2016; i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso; il termine per l'esecuzione dei lavori, come indicato nella convenzione tra Regione e Comune, è fissato per il 30 ottobre 2016 (65 gg); 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 15226 del 24.10.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/75882-16 del 24.10.2016, l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" ha richiesto una proroga di 15 giorni per l'ultimazione dei lavori; con nota prot.n. RA/89501-16 del 09.11.2016 il SGR ha concesso la proroga di 15 giorni stabilendo il termine per la conclusione dei lavori il 15.11.2016; inoltre ha sollecitato il Comune a concordare urgentemente con ARTA Abruzzo la fase di campionamento in contraddittorio entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa; con nota prot.n. 16589 del 15.11.2016, il RUP ha chiesto il sopralluogo/accertamento da parte dei tecnici ARTA; il SGR ha sollecitato l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti ad effettuare il sopralluogo e rimettere il parere di competenza; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in fase di ultimazione.</u> 	<p>Piano Straordinario - Legge 147/2013 - sezione attuativa. Priorità 2 Importo € 367.275,00</p>




N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
23	TORREBRUNA (CH)	Civite/la	Diffida inviata con prot.n. DICA/32380 del 23/12/2015 . Scadenza a 60 gg, 23/02/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> • <u>le attività di bonifica/MISP sono in corso</u>; 	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. 2274 del 19.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/49498-16 del 23.09.2016, il Comune ha trasmesso al SGR il progetto di perizia di variante in corso d'opera; • con nota prot.n. RA/58631-16 del 04.10.2016, il SGR ha richiesto all'ARTA – Distretto sub provinciale di San Salvo-Vasto il parere di competenza; • con nota prot.n. 1885 del 18.10.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/119964-16 del 18.10.2016, l'ARTA – Distretto sub provinciale di San Salvo-Vasto ha espresso parere favorevole alle varianti al Progetto di bonifica/MISP; • con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/82514-16 del 02.11.2016, il RUP ha trasmesso il certificato ultimazione lavori, ultimati in data 21.10.2016; • con D.D. n. DPC026/261 del 15.11.2016 il SGR ha approvato la variante non sostanziale al progetto di bonifica/MISP; • <u>i lavori sono stati ultimati in data 21/10/2016</u>; • <u>il SGR previa acquisizione del parere conclusivo dell'ARTA, procederà all'esclusione del sito.</u> 	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 670.000,00



N. COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
24 VASTO (CH)	Lota	Diffida inviata con prot.n. DICA/31527 del 10/12/2015. Scadenza a 30 gg, 10/01/2016 per redigere l'analisi di rischio.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 36077 del 27.07.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/178898 del 02.08.2016, il Comune ha trasmesso la D.D. n. 163 del 25.07.2016, con la quale ha rideterminato il quadro economico a seguito affidamento lavori; con nota prot.n. RA/179016 del 02.08.2016, il SGR ha chiesto all'ARTA – Distretto sub provinciale di S. Salvo-Vasto di procedere al rilascio del proprio parere di competenza relativo alla variante in corso d'opera; con nota prot.n. 1556 del 06.09.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/31344-16 del 06.09.2016, l'ARTA - Distretto sub provinciale di S. Salvo-Vasto ha trasmesso la relazione tecnica relativa alla variante in corso d'opera; con D.D. n. DPC026/199 del 08.09.2016 il SGR ha approvato la Presa d'atto della variante non sostanziale in corso d'opera al progetto di bonifica/MISP; i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in fase di conclusione. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2 Importo € 597.600,00</p>



<p>25 VASTO (CH)</p>	<p>Vallone Maltempo</p>	<p>Diffida inviata con prot.n. DICA/31495 del 10/12/2015. Scadenza a 60 gg, 10/07/2016 per affidare e consegnare i lavori di bonifica/MISP.</p>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. 33342 del 11.07.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/164669 del 15.07.2016, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo; • con nota prot.n. 36476 del 29.07.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/12543-16 del 04.08.2016, il Comune ha trasmesso il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori di bonifica/MISP in data 28.07.2016; • con nota prot.n. 37113 del 04.08.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/15080-16 del 09.08.2016, il RUP ha trasmesso la D.D. n. 167 del 28.07.2016 del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, con la quale il Comune ha approvato il quadro economico definitivo a seguito dell'affidamento dei lavori; • il SGR ha tenuto in data 07.09.2016 un incontro con il RUP ed D.L.; in sede dello stesso, il D.L. ha ravvisato la necessità, a causa di eventi imprevisi ed imprevedibili, di provvedere con urgenza ad una variante al progetto approvato. Il SGR tenuto conto delle problematiche riscontrate, ha accolto tale richiesta; • nella nota mail, acquisita dal SGR al prot.n. RA/40164-16 del 15.09.2016, il RUP si è impegnato a presentare, entro i primi giorni di ottobre, una perizia di variante al progetto approvato, senza causare uno 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. RA/92875-16 del 15.11.2016 il SGR ha convocato la conferenza dei servizi per l'esame del documento "perizia di variante"; • in data 17.11.2016 presso gli uffici del SGR si è tenuta la CdS in merito alla perizia di variante proposta dal Comune, in sede della quale è approvato il documento esaminato, fatto salvo le eventuali ulteriori determinazioni da parte del competente MATTM in ordine all'utilizzo delle somme necessarie per la citata variante; • <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 3.266.880,00</p>
----------------------	-----------------------------	---	---	--	---



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 16/09/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 18/11/2016	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
				<p>siltamento dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso; • il termine per l'esecuzione dei lavori, come indicato nella convenzione tra Regione e Comune, è fissato per il 30 novembre 2016; 		



Handwritten signature and initials.